

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
事業の概要	事業完了日	平成23年 3月10日			
	総事業費	89,985千円			
	交付金額	29,995千円			
	整備対象地域	上然別・美蔓・下幌内・上幌内・西上幌内・下鹿追・中鹿追・北鹿追・瓜幕・中瓜幕・東瓜幕・笹川・北笹川			
事業の内容	北海道河東郡鹿追町は、中心市街地域(半径4km)においては民間事業者によりADSLサービスが提供されていたが、その他の農村地域についてはブロードバンドゼロ地域となっていた。そこでFWA方式による高速無線通信網を整備することにより、農村地域においても快適なインターネット接続サービスを提供し、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図った。				
BB	サービス開始日	平成23年 4月 1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	ワイコム株式会社			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	平成23年度末	平成27年度末
	整備地域の世帯数	111	111	146	153
	加入世帯数	40	70	38	36
加入率(%)	36	63	26	23.5	
評価及び課題	ブロードバンド整備地域のカバー率が99.5%に達し、住民の情報通信環境向上に一定の成果が出ていると考える。一方で、天候や回線使用状況・利用環境等の要因によって、回線速度の実測値が理論値を大幅に下回るケースもあり、農村地域全体の快適なインターネット利用には依然として課題が残っている。また、加入世帯数が当初の目標に達していない要因としては、回線速度のことに加えて、対象地域が民間通信事業者によるLTEの該当地域になったことも影響していると考えられる。加入促進の取組として、広報誌による周知やキャンペーンの実施等の積極的な取組が必要である。				